

# Anmeldung provisorischer Wasseranschluss

Kundendat	en						
Datum	-						
Firma			Baustelle				
Name			Anschlussort				
Strasse			Hydranten-Nr.				
PLZ, Ort			Wasserbezug für				
Dieser Abschnitt wird von der SWG ausgefüllt							
	Montage	Demontage G	Seplante Rückgabe				
Zähler-Nr.		<u> </u>					
Stand		<u> </u>					
Datum		<u> </u>					
Storz-Adapter: □ abgegeben □ retour							
Datum		□ i.O. / □ n.i.O.	Funktion Wasserzähler geprüft				
Datum		□ i.O. / □ n.i.O.	Funktion Rückschläger/Systemtrenner geprüft				

# Bemerkungen:

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
Von Roll	<ul> <li>Deckel öffnen (wegdrehen)</li> <li>Beide Seitenventile schliessen</li> <li>Hauptventil ganz öffnen (ca. 6 Umdrehungen)</li> <li>Gewünschte Verschlusskappe öffnen</li> <li>Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</li> <li>Seitenventil öffnen (von zu bis auf = ca. 11 Umdrehungen)</li> </ul>	<ul> <li>Seitenventil schliessen</li> <li>Hauptventil schliessen</li> <li>Seitenventile ½ Umdrehung öffnen</li> <li>Verschlusskappe schliessen</li> <li>Auf Dichheit kontrollieren</li> </ul>
Von Roll	<ul> <li>Verschlusskappe öffnen</li> <li>Wasserzähler anschliessen         (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</li> <li>Hauptventil ganz öffnen (von zu bis auf = ca. 6 Umdrehungen)</li> </ul>	<ul><li>Ventil schliessen</li><li>Verschlusskappe montieren</li><li>Auf Dichheit kontrollieren</li></ul>





Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
HAWLE	<ul> <li>Verschlusskappe öffnen</li> <li>Wasserzähler anschliessen         (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</li> <li>Ventil öffnen (ca. 16 Umdrehungen)</li> </ul>	<ul> <li>Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört, noch ca.6 Umdrehungen bis zum Anschlag)</li> <li>Verschlusskappe montieren</li> <li>Auf Dichheit kontrollieren</li> </ul>
HAWLE	<ul> <li>Verschlusskappe öffnen</li> <li>Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</li> </ul>	<ul> <li>Ventil ganz schliessen</li> <li>(wenn Wasserfluss aufhört, noch ca. 6 Umdrehungen bis zum Anschlag)</li> <li>Verschlusskappe montieren</li> <li>Auf Dichte kontrollieren</li> </ul>

## **Beachten Sie folgende Punkte:**

- a. Der provisorische Bauwassermesser (rot gefärbt) darf nicht als definitiver Wasserzähler eingebaut werden und muss nach der Fertigstellung des Projekts zwingend an die SWG zurückgebracht werden.
- b. Jeder Hydrant muss mit einem Hydrantenschlüssel betätigt werden, um Beschädigungen zu verhindern.
- c. Rückschlagventile / Systemtrenner sind immer und zwingend vorgeschrieben!
- d. Es darf nur lebensmitteltechnisch zugelassenes Fett verwendet werden!
- e. Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen (Provisorium und Hydrant ausser Betrieb nehmen und entleeren) zu treffen, damit Hydrant und Zähler nicht einfrieren.
- f. Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) Hydrant schliessen und Wasseruhr entfernen.
- g. Beschädigte oder verloren gegangene Wasserzähler werden dem Benutzer mit CHF 1'100.– verrechnet!

#### Preisinformationen

- Grundtaxe und Arbeitspreis richten sich nach dem g
  ültigen Wasserpreis (WAT1994).
- Schwimmbadfüllungen sind Abwassergebührenpflichtig Abwasser 2.10 Fr./m³
- Grundtaxe Zähler: Fr. 20.– pro Monat, Wasserbezug 2.40 Fr./m³ (Mindestbetrag Fr. 50.–)

### Bedingungen zur Kenntnis genommen:

Datum	_Name	Unterschrift				
Bitte das ausgefüllte Formular an info@swg.ch senden.						

Bemerkungen: